



Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004.

Projekto pavadinimas:

„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“

Projekto numeris:

VP3-3.2-AM-01-V-02-004

Projekto finansavimas

Projekto biudžetas 10.251.670,37 EUR.

Projektas finansuojamas:

Sanglaudos fondo lėšomis 85 proc. - 8.713.919,79 EUR

Bendrovės lėšomis 15 proc. - 1.537.750,55 EUR.

Iki finansavimo pabaigos 2015-12-31 nebaigti gamyklos įrenginių bandymų ir galutinis techninės priežiūros paslaugų mokėjimai, viso už 15.642,18 EUR, apmokėti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (Užsakovas) lėšomis.

Dėl viešųjų pirkimų pažeidimo Projektui pritaikyta 2.172,15 EUR finansinė korekcija, kuri taip pat apmokėta užsakovo lėšomis.

Viso projekto vertė – 10.269.484,70 EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas

Pradžia – 2010 m. rugsėjo 13 d.

Pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

Galutinė ataskaita patvirtinta 2016-01-29 raštu Nr. (29-2-3) APVA-58

Projekto tikslai - sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinančią ES nustatytą užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą Marijampolės regione.

Siektini projekto rodikliai:

- suprojektuoti ir pastatyti atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai;
- įsigytos ir individualių valdų savininkams išdalintos biologiškai skaidžių atliekų komposto dėžės – 14 000 vnt.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai:

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos darbai baigti 2015 m. gruodžio 29 d., pasirašius Statybos darbų baigimo aktą Nr. SUA-40-151229-00132.

Pastatyta 65 000 t/m pajėgumo mechaniniai komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai, tame tarpe 16 000 t/m pajėgumo biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti.

Projekto rodiklis pilnai pasiektas.

Sutartis pilnai įgyvendinta atlikus sumontuotų įrenginių technologinius bandymus. Įrenginių technologiniai bandymai sėkmingai užbaigti ir Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai pradėjo veikti 2016 m. balandžio mėnesį.



Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai

Įgyvendinant projektą įsigyta ir pagal panaudos sutartis 2015 metais gyventojams išdalinta 14.000 vnt. biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteinerių. Projekto rodiklis visiškai pasiektas.

Galutinė projekto ataskaita parengta ir patvirtinta. Visi projekto apimtyje numatyti siektini projekto rodikliai sėkmingai pasiekti.

Projekto įgyvendinimo eiga

Projektas „**Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra**“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004 (toliau – Projektas) įgyvendintas sėkmingai. Įgyvendintos visos Projekto paraiškoje bei Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos veiklos:

Veikla 1.1.1. Pasirengimo projektui veikla. Pagal šią veiklą parengta paraiška 1 vnt., galimybių studija 1 vnt., pirkimo dokumentai 4 komplektai.

Veikla 1.1.2. Suprojektuoti ir pastatyti atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, 1 komplektas. Pagal 2013-10-09 pasirašytą sutartį su UAB „NEG Recycling“, 2014-09-11 gauta bendrosios ekspertizės techniniam projektui išvada, 2014-10-16 – statybos leidimas. Statybos darbai baigti 2015-12-29, pasirašius Statybos darbų baigimo aktą Nr. SUA-40-151229-00132.

Veikla 1.1.3. Įrangos (konteinerių) įsigijimas. Nupirkta ir pagal panaudos sutartis gyventojams išdalinta individualiam kompostavimui 14 000 vnt. biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo dėžių. 2014 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta komposto dėžių pirkimo sutartis su ūkio subjektų grupe UAB ESE Baltija ir UAB „Specialusis autotransportas“. Sutartis įvykdyta 2014-11-25.

Galutinė projekto ataskaita parengta ir patvirtinta. Visi projekto apimtyje numatyti siektini projekto rodikliai sėkmingai pasiekti.

Projekto įgyvendinimas užbaigtas.